

Część III/5 SIWZ

HARMONOGRAM REALIZACJI ROBÓT**„Odtworzenie dachu w budynku Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu”**

Początek:

Data podpisania umowy

Koniec:

80 dni od podpisania umowy, lecz nie później niż do dnia 15.11.2020 r.

W odniesieniu do paragrafu 10 wzoru umowy ust. 2 (CZĘŚĆ II SIWZ) i z uwagi, że w budynku TJK jest prowadzona inwestycja pn.: „Nowa jakość Teatru modernizacja i przebudowa Teatru im. Jana Kochanowskiego na cele kulturalne i edukacyjne – wykonanie” – tj. roboty budowlane przez firmę TECHBUD Sp. z o.o., tym samym teren budowy, został przekazany firmie TECHBUD Sp. z o.o., Zamawiający informuje, że według harmonogramu robót na dzień dzisiejszy termin końcowy realizacji powyższych robót przypada na dzień 24.08.2020 r.

Zamawiający będzie w związku z tym dokonywał aktualizacji niniejszego HRR i przekazywał zaktualizowany HRR Wykonawcy w kontekście zmian w harmonogramie realizacji inwestycji pn.: „Nowa jakość Teatru modernizacja i przebudowa Teatru im. Jana Kochanowskiego na cele kulturalne i edukacyjne – wykonanie”.

W poniższych datach w godzinach i dniach zaznaczonych kolorem żółtym w Teatrze musi być zachowana bezwzględna cisza.

	LISTOPAD	godz.
Pt.	01	
Sob.	02	
Nd.	03	
Pon.	04	
Wt.	05	
Śr.	06	10.00-14.00 17.00-22.00
Czw.	07	10.00-14.00 17.00-22.00
Pt.	08	10.00-14.00 17.00-22.00
Sob.	09	
Nd.	10	
Pon.	11	
Wt.	12	10.00-14.00

		17.00-22.00
Śr.	13	10.00-14.00 17.00-22.00
Czw.	14	10.00-14.00 17.00-22.00
Pt.	15	10.00-14.00 17.00-22.00

Powyższy harmonogram może zostać zaktualizowany przez Zamawiającego na minimum 7 dni przed zmianami i przekazany Wykonawcy.